HARMONOGRAM DODÁVOK A PRÁC

Stavba: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná“**

Dodávateľ: **StavStar s.r.o.**

č.	popis	Marec																													April																							Máj										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prebratie stavby, vybudovanie zázemia, návoz materiálu																																																																						
2	Zameranie stavebných otvorov a zadanie do výroby																																																																				
2.1	Terénne úpravy a stavebne úpravy okolo objektu - príprava na zateplenie																																																																			
2.2	Demontáž prvkou na fasáde a oklepanie poškodenej omietky																																																																			
2.3	Stavebne úpravy na a v budove - odkop okolo budovy , demontáž stropu																																																																		
3	Postavenie lešenia okolo budovy																																																																		
3.1	Zateplenie cokla až po sieťku lepidlo																																																																	
3.2	Zateplenie objektu budovy																																																																	
3.3	Montáž tepelnej izolácie stropov																																																																	
3.4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti																																																																
3.5	Zhotovenie krytiny / demontáž a montáž krytiny																																																																
3.6	Natiahnutie omietky / mozaiky na chochlík																																																																
3.7	Natiahnutie omietky na budovu																																																																
3.8	Montáž spätna prvkou na fasádu budovy																																																																
3.9	Montáž zvodov a žľabov																																																																
4	ELEKTROINŠTALÁCIA / BLESKOZVOD																																																																
5	Ústredné kúrenie																																																																
6	Rekuperácia - stavebne prípravy																																																																
6.1	Montáž vetranie obecného úradu 1.NP																																																																
6.2	Montáž vetranie obecného úradu 2.NP																																																																
6.3	Montáž vetranie obecného úradu 3.NP																																																																
6.4	Montáž vetranie sociálnych zariadení																																																																
7	Vykop základov na nájazdovej vstupnej rampy																																																																
7.1	Zaliatie nájazdu a pokladka dlažby na nájazdovú rampu																																																																
7.2	Montáž zábradlia na nájazdovú rampu																																																																
8	Vonkajšie terénne upravi - zarovnanie terénu a vypratanie staveniska																																																																
8.1	Osadenie obrubníkov																																																																
9	Demontáž okien a dverí																																																																
9.1	Montáž okien a dverí																																																																
9.2	Vysprávky okien a dverí																																																																
10	Montáž SDK																																																																
12	Odovzdanie stavby																																																															

Dátum prevzatia stavby: 2.3.2020

Dátum odovzdania stavby: 11.5.2020

Vypracoval: Mgr. Vladimír Bednárik